GRUPO J.DEMITO

CHECKLIST DE PRÉ-USO DE INSPEÇÃO MÓVEL
CGERADOR DE ENERGIA

Caltins CALCÁRIO

MODELO:	TAG/PLACA:	DATA: _____ /_____ /_____	UNIDADE:

1º TURNO	2º TURNO	3º TURNO
OPERADOR:	OPERADOR:	OPERADOR:
HORA INICIAL:	HORA INICIAL:	HORA INICIAL:
HORA FINAL:	HORA FINAL:	HORA FINAL:
HR/KM INICIAL:	HR/KM INICIAL:	HR/KM INICIAL:
HR/KM FINAL:	HR/KM FINAL:	HR/KM FINAL:

Observações: A inspeção visual (Checklist) deve ser realizada por sistemas definidos conforme legenda lateral.

PARE NÃO OPERAR, REALIZAR DEVER DE RECUSA. COMUNICAR MANUTENÇÃO ⚠ NÃO OPERAR, CORRIGIR OU AGUARDAR O DEPTO. DE MANUTENÇÃO

	ITENS A SEREM VERIFICADOS	1ºTURNO	2ºTURNO	3ºTURNO	OBSERVAÇÕES (Em poucas palavras descrever a falha)
100 - SISTEMA MOTOR					
1	Verificar escapamentos e saídas				
2	**Verificar funcionamento do motor quanto a ruidos anormais de operação**				⚠
3	Verificar condições de emissão de poluentes (Particulados)				
4	**Verificar se existe desgaste ou folga nas correias e tensores**				⚠
5	**Verificar tubulações/mangotes/mangueiras**				⚠
6	**Avaliar nível de óleo do motor**				⚠
7	**Avaliar nível do líquido Arrefecedor**				⚠
8	**Verificar aletas do radiador**				⚠
9	**Verificar vazamentos e trincas na tubulação de combustível**				⚠
10	**Drenar água ou sedimentos do tanque e filtros de combustível**				⚠
13	Verificar o indicador de restrição (se houver)				
200 - SISTEMA ELÉTRICO					
16	Verificar baterias/cabos/bornes				
17	**Verificar interruptores e fixação das conexões**				⚠
300 - SISTEMA CABINE E ESTRUTURA					
18	**Avaliar abertura e fechamento das portas dos compartimentos laterais**				PARE
20	Avaliar parte inferior do equipamento se existe algum dano, amassado ou vazamento				
400 - ITENS DE SEGURANÇA					
21	Avaliar limpeza superior e laterais do grupo gerador				
22	**Verificar funcionamento do botão de parada de emergência**				PARE
23	Verificar extintor de incêndio (suporte, Pressão, Lacre e Validade)				

INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO DIÁRIA ⚠

Obs: Dê partida no motor e mantenha-o em baixa rotação por alguns minutos, aguarde o pré-aquecimento e a lubrificação inicial.
Execute todos os procedimentos recomendados pelo fabricante contidos no guia de operação, com relação ao aquecimento do trem de força.

Observações:

_____ /_____ / _____ às _____ : _____

ENCARREGADO DE MANUTENÇAO

ELABORADOR:	APROVADO POR:	REVISÃO:	DATA REVISÃO:	APLICADO PARA:
GILSON DIONISIO / DEWID DIAS	MAYARA PERIN	02	02/07/2025	TODAS AS UNIDADES